

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00033**

Kedvezményezett: **Jászivány Községi Önkormányzat**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	2017.10.31	Műszaki tervek elkészítése. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltött „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segédta_bla.xlsx” excel segédtable benyújtása a közreműködő szervezet részére. A támogatói döntésben foglalt feltételek teljesülésének bemutatása.	1 438 488 Ft
2	2017.12.31.	Közbeszerzési eljárások lezárása	359 622 Ft
3	2018.04.30.	Kivitelezés 25 %-os készültség	8 210 548 Ft
4	2018.06.30.	Kivitelezés 50 %-os készültség	8 210 548 Ft
5	2018.07.31.	Kivitelezés 75 %-os készültség,	8 210 548 Ft
6	2018.09.30.	Kivitelezés 100%-os készültség, műszaki átadás-átvétel, projekt fizikai zárása, eredményességmérési keret indikátor teljesítése	9 516 415 Ft

.....
Jászivány Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett

.....
 Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Jászivány, 2017.

Kelt: Szolnok, 2017.